

BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

## INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Quartel Geral

Projeto: CENTRO DE FISIOTERAPIA

Responsável Técnico: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA

Nº CREA/CAU: 256.330/D

Data: 20/12/2021

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	11.378,86	2,59	11.378,86	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	8.300,98	1,89	8.300,98	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO SUPERFICIAIS	45.187,60	10,29	45.187,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	70.975,19	16,16	42.585,11	60,00	28.390,08	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ALVENARIAS E DIVISÕES	45.436,07	10,34	4.543,61	10,00	31.805,25	70,00	9.087,21	20,00	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	43.113,31	9,81	-	-	-	-	8.622,66	20,00	8.622,66	20,00	12.933,99	30,00	12.933,99	30,00
7	REVESTIMENTOS	101.861,44	23,19	-	-	-	-	25.465,36	25,00	25.465,36	25,00	25.465,36	25,00	25.465,36	25,00
8	PINTURA	36.286,59	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.198,73	2,78	-	-	-	-	4.269,56	35,00	4.269,56	35,00	3.659,62	30,00	-	-
10	ESQUADRIAS DE VIDRO	6.517,26	1,48	-	-	-	-	651,73	10,00	2.606,90	40,00	3.258,63	50,00	-	-
11	SERRALHERIA	498,28	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	498,28	100,00	-	-
12	BANCADAS E PRATELEIRAS	3.968,13	0,90	-	-	-	-	-	-	1.984,07	50,00	1.984,07	50,00	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.665,04	6,07	-	-	2.666,50	10,00	7.999,51	30,00	2.666,50	10,00	6.666,26	25,00	6.666,26	25,00
14	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	10.260,88	2,34	-	-	1.026,09	10,00	3.078,26	30,00	1.026,09	10,00	2.565,22	25,00	2.565,22	25,00
15	LOUÇAS E METAIS	5.972,18	1,36	-	-	-	-	-	-	1.194,44	20,00	2.986,09	50,00	1.791,65	30,00
16	ACESSÓRIOS	2.270,16	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,16	100,00
17	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR	5.747,98	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.873,99	50,00	2.873,99	50,00
18	PLACAS	1.074,02	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074,02	100,00
19	LIMPEZA GERAL	1.603,14	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.603,14	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>439.315,84</b>	<b>100,00</b>	<b>111.996,16</b>	<b>25,49</b>	<b>63.887,92</b>	<b>14,54</b>	<b>59.174,29</b>	<b>13,47</b>	<b>47.835,57</b>	<b>10,89</b>	<b>62.891,51</b>	<b>14,32</b>	<b>93.530,39</b>	<b>21,29</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>439.315,84</b>	<b>100,00</b>	<b>111.996,16</b>	<b>25,49</b>	<b>175.884,08</b>	<b>40,04</b>	<b>235.058,37</b>	<b>53,51</b>	<b>282.893,95</b>	<b>64,39</b>	<b>345.785,45</b>	<b>78,71</b>	<b>439.315,84</b>	<b>100,00</b>

*Leonel Cesar de Oliveira*  
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

Leonel Cesar de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 256.330 D