



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL					FOLHA Nº:		DATA: 19/09/2023		
OBRA: REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS					FORMA DE EXECUÇÃO:				
LOCAL: RUA DORES DO INDAIA, S/N, BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA, (SAIDA POVOADO JAPÃO)					() DIRETA				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL - SETOP 08/2023, SINAPI 09/2023, MERCADO LOCAL 09/2023 (SEM DESONERAÇÃO)					(X)		INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES					LDI		25,00%		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,23%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.745,21	R\$ 1.745,21					
2	PÁTIO INTERNO, MURO E ESTACIONAMENTO	Físico %	16,90%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
		Financeiro	R\$ 127.228,93	R\$ 25.445,79	R\$ 25.445,79	R\$ 25.445,79	R\$ 25.445,79	R\$ 19.084,34	R\$ 6.361,45
PORTARIA		Físico %	0,85%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 6.385,28		R\$ 1.277,06	R\$ 1.277,06	R\$ 1.277,06	R\$ 1.277,06	R\$ 1.277,06
3	QUIOSQUES	Físico %	14,41%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 108.488,90		R\$ 21.697,78	R\$ 21.697,78	R\$ 21.697,78	R\$ 21.697,78	R\$ 21.697,78
4	GALPÃO	Físico %	11,39%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 85.792,56	R\$ 17.158,51	R\$ 17.158,51	R\$ 17.158,51	R\$ 17.158,51	R\$ 17.158,51	R\$ 0,00
5	TATERSAL	Físico %	5,82%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 43.809,86	R\$ 8.761,97	R\$ 8.761,97	R\$ 8.761,97	R\$ 8.761,97	R\$ 4.380,99	R\$ 4.380,99
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	48,43%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 364.656,81	R\$ 72.931,36	R\$ 54.698,52	R\$ 54.698,52	R\$ 54.698,52	R\$ 54.698,52	R\$ 72.931,36
7	LIMPEZA	Físico %	1,97%				10,00%	10,00%	80,00%
		Financeiro	R\$ 14.800,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,09	R\$ 1.480,09	R\$ 11.840,73
TOTAL		Físico %	100,00%	16,74%	17,14%	17,14%	17,34%	15,91%	15,74%
		Financeiro	R\$ 752.908,46	R\$ 126.042,84	R\$ 129.039,63	R\$ 129.039,63	R\$ 130.519,72	R\$ 119.777,29	R\$ 118.489,36

DIONEY RICARDO OLIVEIRA

103478-2

CAU

Observações:

GASPAR CARLOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL