



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL**  
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266  
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS  
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br  
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERLA-MG		VALOR DA OBRA: R\$ 844.415,23						DATA: 04/02/2026			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA UBS		LOCAL: RUA ELI FERREIRA DA COSTA - S/N - BAIRRO: ANA FERREIRA DA COSTA						PRAZO DA OBRA: 08 MÊS			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,47%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 12.385,00	R\$ 12.385,00							
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	2,65%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 22.335,70	R\$ 22.335,70							
3	TRABALHOS EM TERRA (TERRAPLANAGEM E ESTRUTURAL)	Físico %	5,84%	40,00%	40,00%	20,00%					
		Financeiro	R\$ 49.336,65	R\$ 19.734,66	R\$ 19.734,66	R\$ 9.867,33					
4	PISO, ACESSIBILIDADE E URBANISMO	Físico %	58,91%		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 497.406,44		R\$ 49.740,64	R\$ 99.481,29	R\$ 99.481,29	R\$ 49.740,64	R\$ 99.481,29		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	16,21%		10,00%	30,00%	30,00%				
		Financeiro	R\$ 136.862,02		R\$ 13.686,20	R\$ 41.058,61	R\$ 41.058,61				
6	ACESSORIOS/OUTROS	Físico %	12,73%					50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 107.505,73					R\$ 53.752,87	R\$ 53.752,87		
7	LIMPEZA GERAL	Físico %	2,20%							100,00%	
		Financeiro	R\$ 18.583,69							R\$ 18.583,69	
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,45%</b>	<b>9,85%</b>	<b>17,81%</b>	<b>16,64%</b>	<b>16,64%</b>	<b>12,26%</b>	<b>18,15%</b>	
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 844.415,23</b>	<b>R\$ 54.455,36</b>	<b>R\$ 83.161,51</b>	<b>R\$ 150.407,22</b>	<b>R\$ 140.539,89</b>	<b>R\$ 140.539,89</b>	<b>R\$ 103.493,51</b>	<b>R\$ 153.234,15</b>	
LEONEL CESAR DE OLIVEIRA Carimbo e assinatura do Engenheiro Responsável		CREA 256.330/D				Observações:					
PREFEITO MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - MG - GASPAR CARLOS FILHO											