

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL ADAIR DE OLIVEIRA PINTO											ENDEREÇO: RUA CHIQUINHO CAEIRO, S/Nº, CENTRO - CEP 35.625-000 - QUARTEL GERAL/MG																
MUNICÍPIO / DISTRITO: QUARTEL GERAL/MG																											
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.566,57	15.278,43	2,02%	100,00%	15.278,43																					
3	TRABALHOS EM TERRA	6.579,41	7.999,25	1,06%	5,00%	399,96	65,00%	5.199,51	30,00%	2.399,77																	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	59.849,46	72.764,97	9,63%	7,00%	5.093,55	30,00%	21.829,49	63,00%	45.841,93																	
5	SUPERESTRUTURA	34.581,16	42.043,77	5,56%							15,00%	6.306,57	40,00%	16.817,51	45,00%	18.919,70											
6	ALVENARIA	14.608,95	17.761,56	2,35%				10,00%	1.776,16		50,00%	8.880,78	40,00%	7.104,62													
7	COBERTURA E FORRO	8.915,77	10.839,79	1,43%									0,00%				50,00%	5.419,89	50,00%	5.419,89							
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.359,93	15.027,20	1,99%							35,00%	5.259,52	10,00%	1.502,72	10,00%	1.502,72	20,00%	3.005,44	20,00%	3.005,44	5,00%	751,36					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.074,12	14.679,72	1,94%							10,00%	1.467,97	10,00%	1.467,97	10,00%	1.467,97	35,00%	5.137,90	20,00%	2.935,94	5,00%	735,99	10,00%	1.467,97	10,00%	1.467,97	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.627,13	21.431,07	2,84%							10,00%	2.143,11	10,00%	2.143,11	10,00%	2.143,11	35,00%	7.500,87	20,00%	4.286,21	5,00%	1.071,55	10,00%	2.143,11	10,00%	2.143,11	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.659,94	0,62%																							
13	FERRAGENS	9.618,85	11.694,59	1,55%																							
14	REVESTIMENTO	21.649,66	26.321,66	3,48%																							
15	PISOS E RODAPÉS	20.845,46	25.343,91	3,35%																							
17	PINTURA	11.540,46	14.030,89	1,86%																							
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,85	0,01%																							
20	QUADRA	355.751,07	432.522,15	57,25%					1,00%	4.325,22	7,00%	30.276,55	25,00%	108.130,54	25,00%	108.130,54	20,00%	86.504,43	10,00%	43.252,22	8,00%	34.601,77	4,00%	17.300,89			
23	LIMPEZA	5.693,41	6.922,05	0,92%																							
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,11%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																			
26	OUTROS	114,24	138,89	0,02%		0,00		0,00																			
	TOTAL MENSAL																										
	TOTAL ACUMULADO	621.075,19	755.531,42	100,00%	3,81%	28.756,31	4,63%	35.013,37	7,19%	54.343,08	7,25%	54.749,82	18,21%	137.581,79	18,77%	141.843,36	16,69%	126.118,23	10,91%	82.390,71	7,33%	55.366,88	4,21%	31.845,35	1,00%	7.522,51	
LOCAL / DATA: QUARTEL GERAL/MG, 16 DE NOVEMBRO DE 2021																											
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA																											
REPRESENTANTE LEGAL: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA																											