PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Quartel Geral	VALOR DO RECURSOO: R$: 2.000.000,00	DATA: 11/07/2023
OBRA: Construção de Casas Unifamiliares	VALOR GERAL MÃO DE OBRA: R$: 881.776,09	
	LOCAL: Bairro Ana Ferreira, nº SN, Quartel Geral-MG	PRAZO DA OBRA: 12 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SEVIÇO PRELIMINARES	Físico %	5,04%	50,00%	50,00%										
		Financeiro	R$ 44.400,00	R$ 22.200,00	R$ 22.200,00										
2	GABARITO E MARCAÇÃO DA OBRA	Físico %	3,15%	30,00%	35,00%	35,00%									
		Financeiro	R$ 27.734,40	R$ 8.320,32	R$ 9.707,04	R$ 9.707,04									
3	TERRAPLANAGEM	Físico %	4,23%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		Financeiro	R$ 37.263,24	R$ 9.315,81	R$ 9.315,81	R$ 9.315,81	R$ 9.315,81								
4	HIDRAULICA E ESGOTO	Físico %	3,33%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
		Financeiro	R$ 29.331,20		R$ 7.332,80	R$ 7.332,80	R$ 7.332,80	R$ 7.332,80							
5	FUNDAÇÃO E CONCRETAGEM	Físico %	7,21%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		Financeiro	R$ 63.607,92			R$ 12.721,58	R$ 12.721,58	R$ 12.721,58	R$ 12.721,58	R$ 12.721,58					
6	ALVENARIA E VIGAS DE RESPAUDO	Físico %	12,59%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro	R$ 111.008,64				R$ 22.201,73	R$ 22.201,73	R$ 22.201,73	R$ 22.201,73	R$ 22.201,73				
7	TELHADO	Físico %	8,70%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	R$ 76.700,00						R$ 15.340,00	R$ 15.340,00	R$ 15.340,00	R$ 15.340,00	R$ 15.340,00		
8	CHAPISCO	Físico %	4,48%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		Financeiro	R$ 39.489,60					R$ 7.897,92	R$ 7.897,92	R$ 7.897,92	R$ 7.897,92	R$ 7.897,92			
9	HIDRAULICA E CONDUTORES ELÉTRICO	Físico %	3,04%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	26.800,13						5.360,03	5.360,03	5.360,03	5.360,03	5.360,03		
10	REBOCO E EMBOÇO	Físico %	24,31%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	214.320,00							53.580,00	53.580,00	53.580,00	53.580,00		
11	JANELAS	Físico %	1,80%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	15.910,20							3.977,55	3.977,55	3.977,55	3.977,55		
12	PORTAS	Físico %	2,03%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	17.932,80							4.483,20	4.483,20	4.483,20	4.483,20		
13	REVESTIMENTOS PAREDES	Físico %	2,30%								30,00%	35,00%	35,00%		
		Financeiro	20.267,20								6.080,16	7.093,52	7.093,52		
14	PISOS	Físico %	5,38%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	47.402,32							11.850,58	11.850,58	11.850,58	11.850,58		
15	ELÉTRICA	Físico %	3,20%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	28.188,82							7.047,20	7.047,20	7.047,20	7.047,20		
16	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,19%									50,00%	50,00%		
		Financeiro	10.506,90									5.253,45	5.253,45		
17	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	Físico %	6,16%									30,00%	35,00%	35,00%	
		Financeiro	54.300,48									16.290,14	19.005,17	19.005,17	
18	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	1,88%											50,00%	50,00%
		Financeiro	16.612,34											8.306,17	8.306,17
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	4,52%	5,51%	4,43%	5,85%	5,69%	7,20%	16,38%	15,63%	15,67%	15,08%	3,10%	0,94%
		Financeiro	**R$ 881.776,10**	39.836,12	48.555,64	39.077,23	51.571,92	50.154,03	63.521,25	144.459,78	137.818,36	138.173,58	132.990,69	27.311,33	8.306,17

Leonel Cesar de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 256.330 D

Assinatura do Engenheiro Civil Resp - LEONEL CESAR DE OLIVEIRA

CREA - MG 256.330/D

Assinatura do Prefeito Municipal - GASPAR CARLOS FICHO

Prefeito Municipal

Observações:

Prefeitura Municipal
FLS Nº ____
Quartel Geral